

📁 Протокол планёрки 18-19 марта 2026

Участники: Масленников (Директор), Кучеренко (ГАП), Блах (ГИП), Лещенко (АР), Пухачева, Сухомлинов (ЭОМ/Ваня), Грицай (Дима), предположительно Резенова (Лера/Вера), Гасан, Струков (Заказчик/СМИ), Каштанов (Проектировщик ППШ), Ветерков (Авторский надзор/ИИ), Гвоздиков (Субподрядчик ВК), Корищенко (Специализированная орг.), представитель Заказчика

Решения

- Создать отдельную Telegram-группу (проект "Симфония") для тестирования бота Леночка -- ответственный: Масленников
- Добавить бота как администратора в группу, настроить чтение сообщений -- ответственный: Масленников (Коля)
- Начать обучение Леночки: загружать протоколы, таблицы сотрудников, объектов, задач -- ответственный: Лещенко (Лера)
- Пока без подключения Шуры/Вани/Димы -- сначала протестировать втроём (Масленников, Лещенко, Кучеренко) -- ответственный: Масленников
- По замечаниям Каштанова (ППШ) -- отфильтровать спорные, передать Ветеркову на проверку -- ответственный: Сухомлинов (Ваня)
- Ветерков фильтрует новый пул замечаний Каштанова сегодня -- ответственный: Сухомлинов (Ваня)
- По расчёту освещения (стоянка/детская площадка, Донецк) -- запросить экспертизу, сделать проверочный расчёт - - ответственный: Сухомлинов (Ваня)
- По выпускам ВК -- Гвоздиков корректирует ПИР до конца недели, Пухачева проверяет -- ответственный: Пухачева
- По укрытию/заглублённым помещениям -- обозначить площадь проездов подземной парковки на архитектурном плане без специальных формулировок, уточнить у Струкова -- ответственный: Кучеренко (Шура)
- Ограждение (Текучева/Донецк) -- пока не убирать, ждать отсечки от Вани, поднять завтра на планёрке -- ответственный: Сухомлинов (Ваня)
- По Донецку (технические правки + разделение позиций) -- совещание Грицай + Захар + Сухомлинов + Масленников -- ответственный: Масленников

Задачи

#	Задача	Ответственный	Раздел	Срок
1	Создать Telegram-группу "Симфония", добавить бота как админа	Масленников	ОРГ	сегодня
2	Загрузить в бота таблицы сотрудников и объектов для обучения	Лещенко	ОРГ	не указан
3	Передать Ветеркову новый пул замечаний Каштанова, получить фильтрацию	Сухомлинов	ЭОМ	сегодня
4	Запросить экспертизу по расчёту освещения стоянки и детской площадки	Сухомлинов	ЭОМ	до завтра
5	Проверить откорректированные чертежи по слаботочным системам, получить прямой контакт исполнителя	Лещенко	АР	не указан
6	Провести встречу с исполнителем по слаботочным системам (Тётя Мухина/Ирина Петровна)	Лещенко	АР	не указан
7	Обсудить пожарный проезд 1,38м / 2,6м с Ветерковым	Сухомлинов	ГП	сегодня
8	Подготовить перечень внешних данных (графплан, ТУ, присоединения, изыскания) к завтрашней планёрке	Сухомлинов / Грицай	КР	завтра
9	Позвонить Гвоздикову -- уточнить статус ПИР, несоответствия чертежей	Грицай или Сухомлинов	ВК	сегодня
10	Пухачева продолжает сверку ПИР Гвоздикова, ждёт итоговые выпуски	Пухачева	ВК	сегодня

11	По укрытию -- обозначить площадь проездов на плане, уточнить у экспертизы принятие проездов	Кучеренко	АР	до завтра
12	Подготовить дорожную карту по объекту (Симфония/ Левобережная?) к пятнице	Грицай / Сухомлинов	ОРГ	пятница
13	Обсуждение по Донецку (технические правки, позиция 1, письма согласования со штабами)	Масленников + Грицай + Блах + Сухомлинов	КР	не указан

Важные вопросы (без решения)

- **Контекстное окно Леночки** -- при накоплении большого объёма данных возможны галлюцинации. Предложено делать "умный сброс" раз в месяц с сохранением ключевых данных
- **Норм-контроль vs Леночка** -- два параллельных проекта, разделены: Леночка = операционный директор, норм-контроль = отдельное направление
- **Переход на стадийное проектирование** -- Ирина Юрьевна сопротивляется, вопрос остаётся открытым
- **Формирование внутренних графиков по всем объектам** -- задача перетекает на следующие планёрки, начать с Леночкой
- **Освещение Донецк (расчёт Коряченко)** -- подрядчик предлагает схему, которая не проходит по нормативу. Позиция не урегулирована
- **Ширина эвакуационных коридоров 1,75м** -- есть локальные участки, Каштанов требует не менее 1,8м. Позиция: нормативно допустимо, обсудить с Каштановым
- **Гвоздики ПИР** -- несоответствие между чертежами субподрядчика и проектом. Причина неясна, идёт перепроверка на площадке

Протокол сформирован автоматически