

Загрузка команды — ПГ №8

Сформировано: 18 марта 2026 | Неделя: 16–22 марта 2026 | Сотрудников: 23 | Активных задач: 16

1

● Перегружен (>100%)

5

● Высокая загрузка (80–100%)

7

● Нормальная загрузка (<80%)

10

○ Нет задач (0%)

⚠ Критично:

Кучеренко А.А. — загрузка **150%** (64ч при норме 40ч), 2 задачи одновременно. Требуется разгрузка.

Лещенко и Резенова — просроченные задачи (Левобережная, Донская) без отражения в workload. Задачи висят, часы не списываются.

🔗 **Резерв для загрузки:** В КР свободны Олейников, Сухомлинов, Лазарева (0%). В ВК свободна Картичева (0%). Рекомендуется подключить их к ближайшим дедлайнам в своих разделах.

АР — Архитектурные решения (8 чел.)

Сотрудник	Загрузка	Часов	Задач	Просрочено	Задачи
Кучеренко А.А. ГАП, рук. АР	150%	64 / 40 ч	2	—	<ul style="list-style-type: none">● Текучева п.1: корректировка стадии П<ul style="list-style-type: none">🔗 Текучева позиция 1 · 24ч · до 01.04.2026 · in_progress● 4-ка дб: разработка стадии П<ul style="list-style-type: none">🔗 4-ка дом 6 · 40ч · до 01.06.2026 · open
Алпатьева Специалист АР	80%	32 / 40 ч	1	—	<ul style="list-style-type: none">● ДС 2025-001: АР стадия П<ul style="list-style-type: none">🔗 Детский сад 2025-001 · 32ч · до 30.04.2026 · in_progress
Грицай Специалист АР	80%	32 / 40 ч	1	—	<ul style="list-style-type: none">● ДС 2025-002: АР стадия П<ul style="list-style-type: none">🔗 Детский сад 2025-002 · 32ч · до 15.05.2026 · open
Кравченко Е.С. Специалист АР	80%	32 / 40 ч	1	—	<ul style="list-style-type: none">● Текучева п.2: корректировка РД<ul style="list-style-type: none">🔗 Текучева позиция 2 · 32ч · до 01.08.2026 · open
Соколова Специалист АР	80%	32 / 40 ч	1	—	<ul style="list-style-type: none">● Текучева п.3: оформление чертежей АР<ul style="list-style-type: none">🔗 Текучева позиция 3 · 32ч · до 10.08.2026 · in_progress
Кравченко Е.В. Специалист АР	30%	12 / 40 ч	1	—	<ul style="list-style-type: none">● Донецк п.2: согласование эскизного проекта<ul style="list-style-type: none">🔗 Донецк позиция 2 · 12ч · до 08.04.2026 · in_progress

Лещенко Начальник АР	0% <div style="width: 0%;"></div>	0 / 40 ч	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Левобережная: корректировка РД Левобережная · 40ч · ПРОСРОЧЕНО 01.03.2026 · in_progress
Резенова Специалист АР	0% <div style="width: 0%;"></div>	0 / 40 ч	1	1	<ul style="list-style-type: none"> Донская: выдача стадии Р Донская слобода · 32ч · ПРОСРОЧЕНО 09.02.2026 · in_progress

КР — Конструктивные решения (7 чел.)

Сотрудник	Загрузка	Часов	Задач	Просрочено	Задачи
Мазий Начальник КЖ	50% <div style="width: 50%;"></div>	20 / 40 ч	1	—	<ul style="list-style-type: none"> 4-ка д1: КЖ завершение РД 4-ка дом 1 · 20ч · до 15.04.2026 · in_progress
Яструбинский ГК, специалист КЖ	50% <div style="width: 50%;"></div>	20 / 40 ч	1	—	<ul style="list-style-type: none"> 4-ка д2: КЖ завершение РД 4-ка дом 2 · 20ч · до 15.04.2026 · in_progress
Аксенова Специалист КЖ	50% <div style="width: 50%;"></div>	20 / 40 ч	1	—	<ul style="list-style-type: none"> Поликлиника: КЖ стадия П Поликлиника 2025 · 20ч · до 15.06.2026 · open
Шаинян Специалист КЖ	40% <div style="width: 40%;"></div>	16 / 40 ч	1	—	<ul style="list-style-type: none"> Алушта 1 этап: выдача КЖ стадии Р Алушта 1 этап · 16ч · до 17.04.2026 · in_progress
Олейников Специалист КЖ	0% <div style="width: 0%;"></div>	0 / 40 ч	0	—	задач нет — доступен
Сухомлинов Специалист КЖ	0% <div style="width: 0%;"></div>	0 / 40 ч	0	—	задач нет — доступен
Лазарева Специалист КЖ	0% <div style="width: 0%;"></div>	0 / 40 ч	0	—	задач нет — доступна

ВК — Водоснабжение и канализация (3 чел.)

Сотрудник	Загрузка	Часов	Задач	Просрочено	Задачи
Пушачева Начальник ВК	60% <div style="width: 60%;"></div>	24 / 40 ч	1	—	<ul style="list-style-type: none"> ЖК Центральный: выдача ВК ЖК Центральный · 24ч · до 01.05.2026 · in_progress
Чупринина Специалист ВК	40% <div style="width: 40%;"></div>	16 / 40 ч	1	—	<ul style="list-style-type: none"> ДС 2025-001: ВК стадия П Детский сад 2025-001 · 16ч · до 30.04.2026 · open
Картичева Специалист ВК	0% <div style="width: 0%;"></div>	0 / 40 ч	0	—	задач нет — доступна

ГП — Генеральный план (1 чел.)

Сотрудник	Загрузка	Часов	Задач	Просрочено	Задачи
Кравченко В.В. Начальник ГП/ПЗУ	20% <div style="width: 20%;"></div>	8 / 40 ч	1	—	<ul style="list-style-type: none"> 4-ка д5: ПЗУ разработка схемы 4-ка дом 5 · 8ч · до 01.04.2026 · open

ОРГ — Руководство / организация (4 чел.)

Сотрудник	Загрузка	Часов	Задач	Просрочено
Масленников — Директор	0% <div style="width: 0%;"></div>	0 / 40 ч	0	—

Блах — ГИП	○ 0%	0 / 40 ч	0	—
Рыжкина — Помощник ГИП	○ 0%	0 / 40 ч	0	—
Хмылов — Помощник ГИП	○ 0%	0 / 40 ч	0	—